

## 安全旁站监理记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：JZL6-CSKH-PZ-001

现场工作内容		逆变器、桥架、组件吊装		
作业地点		卡赫厂区内部		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面 布置	1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向，待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令：
	整改结果：			复查意见：
旁站 时间	开始	2021年2月6日 9时30分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2021年2月6日 11时30分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：周立军

作业负责人（签名）：李海平



扫描全能王 创建