

# 安全旁站监理记录表

工程名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-PZ-001

|                |                                |                                                                                                                                                    |        |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 现场工作内容         |                                | 北侧办公楼屋面吊装檩条、夹具                                                                                                                                     |        |
| 作业地点           |                                | 施工现场                                                                                                                                               |        |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                | 吊车的吨位应满足设备吊装要求，车辆应具备相关部门的检验证书，司机应持有相关的操作证件，吊车四个支点的稳定性应满足吊装要求，吊装绳索的完好性和规格应满足吊装要求，起吊时必须保持物料的平衡，防止倾斜脱落，周围障碍物应彻底清理，当时的气象条件应满足起吊要求，屋面材料应分散放置在屋面承重支撑点附近。 |        |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                           | 施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。                                                                                                             |        |
|                | 平面布置                           | 施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。                                                                                   |        |
|                | 安全措施                           | 现场参与吊装作业的施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。                                                                                             |        |
| 现场主要问题         | 没吊装方案、吊装设备有效证件、司机资格证、安全员证、警戒辨识 |                                                                                                                                                    | 监理有关措施 |
|                | 整改结果：<br>已按要求整改                |                                                                                                                                                    |        |
| 旁站时间           | 开始                             | 2022年04月18日9时00分                                                                                                                                   | 对应作业   |
|                | 结束                             | 2022年4月18日11时20分                                                                                                                                   |        |
|                |                                | 要求停止吊装。                                                                                                                                            |        |
|                |                                | 复验意见：<br>已按要求整改可以吊装                                                                                                                                |        |
|                |                                | 正常向屋面调运材料                                                                                                                                          |        |
|                |                                | 料顺利调运到屋面                                                                                                                                           |        |

旁站监理人员（签名）：

赵琛

作业负责人（签名）

张银礼