




安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-20221020

现场工作内容		智能终端产业园区二期项目 31#、11#、30#、25#屋顶光伏组件吊运			
作业地点		园区 31#、11#、30#、25#屋顶			
		 			
作业项目 主要危险分析		园区 31#、11#、30#、25#屋顶组件吊运，因磕碰包装破损后易导致组件受损。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 16 人；施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。			
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全 措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽。组件起钩和落下要求平稳和轻放，组件及包装不允许受外力碰撞和挤压。			
现场 主要 问题		施工区域司吊人员和司索人员配合不默契。组件摆动较大。		监理 有关 措施	要求司吊人员和司索人员配合好，明确口令后进行下一步动作。做好组件安全防护。
		整改结果： 			复验意见： 
旁站 时间	开始	2022 年 10 月 20 日 08 时 00 分		对应 作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 10 月 20 日 16 时 00 分			吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：