

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-20221022

现场工作内容		智能终端产业园区二期项目 29#屋顶光伏组件、16#屋顶支墩吊运			
作业地点		园区 29#、16#屋顶			
					
作业项目 主要危险分析		园区 29#屋顶组件吊运，因磕碰包装破损后易导致组件受损；16#屋顶支墩吊运，易散落。			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 16 人；施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底；已落实施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。			
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，组件起钩和落下要求平稳和轻放，组件及包装不允许受外力碰撞和挤压。			
现场主要问题	符合安全文明施工规定		监理 有关 措施	落实到位	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站时间	开始	2022 年 10 月 22 日 08 时 00 分		对应 作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 10 月 22 日 16 时 00 分			吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：刘俊瑞

作业负责人（签名）：李书