

## 安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-20221123

|                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                       |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 现场工作内容               |                                                                       | 智能终端产业园区二期项目 9#屋顶光伏组件吊运                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                       |        |
| 作业地点                 |                                                                       | 园区 9#屋顶<br> <div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; font-size: 8px;">                     数字产业园二期建设项目分布式光伏项目<br/>                     2022-11-23 09:43:11<br/>                     经度: 121.344075<br/>                     纬度: 30.343901<br/>                     地址: 浙江省宁波市慈溪市兴慈一路                 </div> |        |                                                                       |        |
|                      |                                                                       | 作业项目<br>主要风险分析<br>园区 9#屋顶组件吊运，因磕碰包装破损后易导致组件受损。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                       |        |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                                  | 管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 8 人；施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                       |        |
|                      | 平面布置                                                                  | 该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                       |        |
|                      | 安全措施                                                                  | 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽。组件起钩和落下要求平稳和轻放，组件及包装不允许受外力碰撞和挤压。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                       |        |
| 现场主要问题               | 符合安全文明施工规定                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 监理有关措施 | 落实到位                                                                  |        |
|                      | 整改结果：<br><br><div style="font-size: 2em; text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 复验意见：<br><br><div style="font-size: 2em; text-align: center;">无</div> |        |
| 旁站时间                 | 开始                                                                    | 2022 年 11 月 23 日 09 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 对应作业                                                                  | 吊运施工开始 |
|                      | 结束                                                                    | 2022 年 11 月 23 日 11 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       | 吊运施工结束 |

旁站监理人员（签名）：刘晨瑞

作业负责人（签名）：李彬