

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号: AHQC-ZHJL-PZ-001

现场工作内容		导水槽吊装	
作业地点		天和现场	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。 2、组件吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因组件的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中导水槽一端要用溜绳控制方向, 待导水槽就位稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 吊车周围未设置警示标识		监 理 有 关 措 施
	整改结果: 安全员现场安装警示带		
旁站时间	开始	2022 年 09 月 03 日 07 时 20 分	对 应 作 业
	结束	2022 年 09 月 03 日 10 时 00 分	
		监理指令: 增加警示标识	
		复查意见: 已整改	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员 (签名):

徐文平

作业负责人 (签名):

汪美均