

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-009

现场工作内容		管桩到场卸货、25 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名, 管桩到场 3 车 91 根 819 米。		
作业地点		光伏区 D 地块 1#方阵		
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求。 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断。 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:	
	无		复查意见:	
旁站时间	整改结果:	对 应 作 业		
	开始		2023 年 7 月 24 日 09 时 29 分	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束		2023 年 7 月 24 日 15 时 30 分	作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名):

黄振年

作业负责人 (签名):

赵少明



扫描全能王 创建