

安全旁站监理记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-AQPZ-2023-010

现场工作内容		管桩到场卸货、25 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名，管桩到场 2 车 60 根 540 米。		
作业地点		光伏区 D 地块 1#方阵		
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批，方案满足要求； 2. 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证； 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带； 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志； 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域； 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止吊绳卡断。 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥，把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理有关措施	监理指令：
	无			复查意见：
旁站时间	开始	2023 年 7 月 25 日 09 时 00 分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 7 月 25 日 11 时 30 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：商振平

作业负责人（签名）：赵少明



扫描全能王 创建