

# 安全旁站监理记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654KWp 屋顶分布式光伏项目

编号：JZL6-BGHN-PZ-002

|                      |                              |                                                                                                                                 |                                                  |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                              | 支架水泥压块、交流电缆吊装                                                                                                                   |                                                  |
| 作业地点                 |                              | 博格华纳厂区内                                                                                                                         |                                                  |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                              | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                      |                                                  |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                         | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                                                  |
|                      | 平面布置                         | 1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。               |                                                  |
|                      | 安全措施                         | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向，待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。   |                                                  |
| 现场<br>主要<br>问题       | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><br>/ |                                                                                                                                 | 监理指令：<br><br>/                                   |
|                      | 整改结果：<br><br>/               |                                                                                                                                 | 复查意见：<br><br>/                                   |
| 旁站<br>时间             | 开始                           | 2022年9月10日7时10分                                                                                                                 | 对应作业<br>开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。 |
|                      | 结束                           | 2022年9月10日10时40分                                                                                                                |                                                  |

旁站监理人员（签名）：徐业荣

作业负责人（签名）：张星



扫描全能王 创建