

旁站监理记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：ZHJL-PZ-001

日期：2022年9月22日 天气：晴	施工单位：上海道发能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：3#光伏区2#混凝土浇筑	
旁站开始时间：2022年9月22日10时05分	旁站结束时间：2022年9月22日11时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工3人、钢筋工1人、模板工1人、安装人员2人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号C30，浇筑4m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，混凝土坍落度实测2次，分别为128、136，是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☒否☐撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：南玉荣 2022年9月22日	



扫描全能王 创建