

## 安全旁站监理记录表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编号：ZCZZ-AQPZ- 012

|                |                                  |                                                                                                                                 |             |                   |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 现场工作内容         |                                  | 吊装接地扁铁                                                                                                                          |             |                   |
| 作业地点           |                                  | 中车厂区内                                                                                                                           |             |                   |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                  | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                      |             |                   |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                             | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |             |                   |
|                | 平面布置                             | 1、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                    |             |                   |
|                | 安全措施                             | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、接地扁铁吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施。<br>3、吊装过程中接地扁铁一端要用溜绳控制方向，待预制梁就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。             |             |                   |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br>安全员未及时就位。 |                                                                                                                                 | 监 理 有 关 措 施 | 监理指令： /           |
|                | 整改结果：已就位。                        |                                                                                                                                 |             | 复查意见： /           |
| 旁站时间           | 开始                               | 2022 年 10 月 26 日 9 时 00 分                                                                                                       | 对 应 作 业     | 开始前人、机、料、法、环良好。   |
|                | 结束                               | 2022 年 10 月 26 日 11 时 10 分                                                                                                      |             | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：