

## 安全旁站监理记录表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编 号：ZCZZ-AQPZ- 001

|                      |                                       |                                                                                                                                      |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 现场工作内容               |                                       | 吊装预制梁                                                                                                                                |                   |                   |
| 作业地点                 |                                       | 中车厂区内                                                                                                                                |                   |                   |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                                       | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                           |                   |                   |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理                              | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。      |                   |                   |
|                      | 平面<br>布置                              | 1、 预制构件周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、 吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、 吊车就位靠路一 侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。              |                   |                   |
|                      | 安全<br>措施                              | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、预制构件吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因预制构件的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中预制构件一端要用溜绳控制方向，待预制梁就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |                   |                   |
| 现场<br>主要<br>问题       | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br>吊装前未及时拉好安全警戒线。 |                                                                                                                                      | 监 理<br>有 关<br>措 施 | 监理指令：             |
|                      | 整改结果：要求施工单位拉好安全警戒线再进行吊装施工。            |                                                                                                                                      |                   | 复查意见：             |
| 旁站<br>时间             | 开始                                    | 2022 年 10 月 1 日 8 时 30 分                                                                                                             | 对 应<br>作 业        | 开始前人、机、料、法、环良好。   |
|                      | 结束                                    | 2022 年 10 月 1 日 12 时 00 分                                                                                                            |                   | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：