

安全旁站监理记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目（二期）

编号：ZCQD—ZHJL—PZ-010

现场工作内容		二次设备舱吊装就位	
作业地点		开关站	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、仓体周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于仓体、 <u>靠路一</u> 侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、二次仓、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因仓体的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中仓体一端要用溜绳控制方向，待仓体就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		无 无
	整改结果：		无 无
旁站时间	开始	2023 年 4 月 25 日 9 时 00 分	对应作业
	结束	2023 年 4 月 25 日 9 时 40 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：司在破

作业负责人（签名）：高阳



扫描全能王 创建