

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MW 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-HYYQEQ-AQPZ-20221128

现场工作内容		海拓智创园 4#和 3#厂房屋顶配重支墩吊运		
作业地点		园区 4#和 3#厂房混凝土屋顶  沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-11-28 10:46:05 经度: 121.301155 纬度: 30.346852 地址: 浙江省宁波市慈溪市众源路 沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-11-28 10:47:21 经度: 121.301312 纬度: 30.347248 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海七路		
作业项目 主要危险分析		屋顶吊运配重用支墩易散落坠下。。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	15 名施工人员；管理人员 3 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有从吊具上翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护围栏；工人正确佩戴安全防护用品；在屋顶行走通行方向有原接地扁钢，要求屋顶行走时严禁在接地扁钢上踩踏。		
现场主要问题	无		无	
	整改结果：无			
旁站时间	开始	2022 年 11 月 28 日 8 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 11 月 28 日 11 时 00 分		吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

吴迪