

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJLL-HYYQEQ-AQPZ-20221211

现场工作内容		海拓智创园 6#、7#和 8# 厂房屋顶组件吊运	
作业地点		<p>园区 6#、7#和 8# 厂房屋顶</p>  <p>沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-12-11 14:37:13 经度: 121.301073 纬度: 30.346384 地址: 浙江省宁波市慈溪市众源路</p> <p>沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-12-11 14:45:52 经度: 121.301198 纬度: 30.345968 地址: 浙江省宁波市慈溪市启迪路</p>	
作业项目 主要危险分析		厂房屋顶上吊运组件易导致箱体侧翻。人员屋顶行走时易踩踏在采光带上和原接地扁钢上导致摔伤等。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	14 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	这三栋厂房屋顶为彩钢瓦屋顶，屋顶有女儿墙，物品和人员没有从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。	
	安全措施	屋顶周边有女儿墙进行防护；工人正确佩戴安全防护用品；在屋顶行走通行方向有原接地扁钢，屋顶行走时严禁在原接地扁钢和采光带上踩踏。	
现场主要问题	无	无	无
	整改结果：无		复验意见：无
旁站时间	开始	2022 年 12 月 11 日 13 时 00 分	吊运施工开始
	结束	2022 年 12 月 11 日 16 时 30 分	吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

吴迪