

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJLL-HYYQEQ-AQPZ-20221216

现场工作内容	海拓智创园 5#和 6#厂房屋顶组件吊运			
作业地点	园区 5#和 6#厂房屋顶 			
	作业项目	厂房屋顶上吊运组件易导致箱体侧翻。人员屋顶行走时易踩踏在原接地扁钢上导致摔伤等。		
主要危险分析				
施工现场安全文明施工评价	组织管理	14 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	这两栋厂房的屋顶为彩钢瓦屋顶，屋顶有女儿墙，物品和人员没有从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙进行防护；工人正确佩戴安全防护用品；在屋顶行走通行方向有原接地扁钢，屋顶行走时严禁在原接地扁钢踩踏。		
现场主要问题	无	无	无	
	整改结果：无	无	复验意见：无	
旁站时间	开始	2022 年 12 月 14 日 8 时 00 分	对应作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 12 月 14 日 11 时 00 分		吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

吴迪

