

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号： HYQEQ-ZHJL-AQPZ-20230205

现场工作内容		沪甬合作示范园二期储能设备集装箱吊运就位		
作业地点		园区储能设备区域		
				
作业项目 主要危险分析		吊车负荷不够，倾角过大导致吊车侧翻。指挥人员和吊车司机配合不好导致设备和设备周边建筑物磕碰损坏。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	6 名施工人员，管理人员 3 人。吊运区域设置安全警示标识绳和牌。施工人员到场后，由现场管理人员进行安全和技术交底；集装箱吊运至设备基础后工人立即进行就位焊接固定。		
	平面布置	该设备基础为长条型基础，预埋槽钢水平控制误差在允许范围内。物品有磕碰损坏和人员受伤的危险。专职司吊指挥人员和两名吊车司机，利用对讲机进行沟通。		
	安全措施	两辆吊车配备专用吊具；工人正确佩戴安全防护用品；在起重和就位区域设置安全警示标识。		
现场主要问题	无		监 理	无
	整改结果：无		有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始	2023 年 02 月 05 日 10 时 00 分	对应作业	吊运施工开始
	结束	2023 年 02 月 05 日 11 时 30 分		吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：吴迪