

旁站监理记录

工程名称:天合能源盐城180MW渔光互补光伏发电项目

编号:009

旁站的关键部位、关键工序	升压站全变吊装就位	施工单位	沛州天合智慧能源工程有限公司
旁站开始时间	2023年02月14日15时00分	旁站结束时间	2023年02月14日16时00分


旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

- 1.施工方案已审批,方案满足要求,
- 2.施工人具有相应的资料,已签订了租赁及安全协议,进场前已进行安全教育,
- 3.现场已安排专人进行指挥及监护,安全员负责现场的安全事宜,
- 4.施工前已进行了安全技术交底并全员签字,
- 5.做好现场设备的捆绑工作,对吊装区域拉好警戒,
- 6.围网已用提前悬挂好隔离,并悬挂禁止跨越标志,
- 7.施工区域现场布置满足安全要求,
- 8.编制吊装施工方案并经过监理单位审批,方案满足吊装要求,
- 9.操作人员听从地面安全人员指挥,直至运送至指定区域,
- 10.吊装落地需放置平整地面,不得倾斜

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):



日期:2023年02月14日

注:本表一式一份,项目监理机构留存。