

安全旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-PZ-AQ-

现场工作内容	光伏区箱变一体机#36、#29 吊装就位			
作业地点	光伏区箱变一体机吊装 2 台			
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足要求。 2、施工人员具有相应的资格，已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 5、做好现场设备的保护工作。		
	平面布置	1、对吊装区域拉好警示带 2、周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志 3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，轨道区垫土夯实硬化路面，支撑平稳 4、施工区域现场布置满足安全要求		
	安全措施	1、编制吊装施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。 2、操作人员听从地面安全人员指挥，直至拉送至指定区域。 3、吊装落地需放置平整地面，不得倾斜。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 吊装区域内未设置警示带，未悬挂禁止跨越标志，	监 理 有 关 措 施	监理指令： 作业人员戴好安全帽，粗绳吊装时不得倾斜。起吊时起重机关闭可严禁靠近人。	
	整改结果： 已按要求进行整改并设置警示带。		复查意见： 已执行	
旁站时间	开始	2029年03月09日07时25分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2029年03月09日11时00分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：周民

作业负责人（签名）：魏山争