

安全旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-PZ-AQ-

现场工作内容	储能电池舱 吊装			
作业地点	储能站：储能设备吊装就位 5 台			
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足吊装要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、对起吊区域拉好警示带 2、吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志 3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域 4、吊车九尾光伏区硬化路面，支撑平稳 5、施工区域现场布置满足吊装安全要求		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。 2、管桩吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因管桩吊绳卡断。 3、吊装过程中要用溜绳控制方向，待管桩九尾稳定稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 4、吊车操作人员听从地面安全人员指挥，吊至安全区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监理有关措施	监理指令： 作业人员戴好安全帽，防海鞋，起重机大臂下严禁站人。	
	整改结果： 已按要求进行整改，并验收		复查意见： 已执行	
旁站时间	开始	2023 年 12 月 02 日 11 时 42 分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 12 月 02 日 18 时 00 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：王子泉

作业负责人（签名）：魏川峰