

安全旁站监理记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		正泰 545Wp 组件卸货	
作业地点		水池	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空脱落 3、组件损伤 4、堆放方式 5、雨水侵蚀	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、叉车人员具有相应的资格，叉车已经年检，进场前已进行安全签证。 2、现场已安排专人进行叉车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、卸货前对现场人员已进行了安全交底。	
	平面 布置	1、平台周围及叉车作业路径区域，布置了安全防护设施。 2、叉车作业路径与其他区域之间划分了区域，有专人监护。 3、现场卸运区域布置满足叉卸安全要求。	
	安全 措施	1、叉车叉卸路径平坦。 2、叉车托举组件托盘离开车体后，叉车离地高度为 200-300mm。 3、叉车限速缓慢行驶。 4、限制堆放高度。	
现场主要问题	未进行技术交底		要求施工单位对叉车人员进行技术交底
	整改结果： 按要求进行技术交底		复验意见： 同意卸货
旁站 时间	开始	2023 年 05 月 29 日 11 时 0 分	对应 作业
	结束	2023 年 05 月 29 日 18 时 0 分	
		开始前人、机、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场地清”	

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

谢红兵