

安全旁站监理记录表

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-AQPZ-004

现场工作内容		屋面管热吊装	
作业地点		3#、餐厅公寓楼	
作业项目 主要风险分析		1、机械伤害 2、高空脱落 3、组件损伤 4、堆放方式 5、雨水侵蚀	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、吊车人员具有相应的资格，吊车已经年检，进场前已进行安全签证。 2、现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、卸货前对现场人员已进行了安全交底。	
	平面 布置	1、平台周围及吊车作业路径区域，布置了安全防护设施。 2、吊车作业路径与其他区域之间划分了区域，有专人监护。 3、现场卸运区域布置满足吊卸安全要求。	
	安全 措施	1、吊车吊卸路径平坦。 2、吊车吊运管热离开屋面后，吊车离地高度为 8-15m。 3、吊车限速缓慢行驶。 4、限制堆放高度。	
现场主要问题	未进行安全交底		要求施工单位对吊车人员进行安全技术交底
	整改结果： 按要求进行技术交底		复验意见： 同意吊运
旁站 时间	开始	2023 年 06 月 09 日 10 时 15 分	对应 作业
	结束	2023 年 06 月 09 日 18 时 10 分	
		开始前人、机、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场地清”	

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

谢红兵