

## 安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 旁站关键部位、关键工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 集电线路 AB36 号铁塔组立安装           | 承包单位   | 上海电力安装第一工程有限公司               |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 年 1 月 15 日<br>7 时 00 分 | 旁站结束时间 | 2024 年 1 月 15 日<br>16 时 30 分 |
| 天气情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 晴                           | 气温     | -2-1℃                        |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>本工程塔材由晋城华宇电力科技股份有限公司提供，设计型号为 06B6-SJ1-24，施工人员 13 人、材料已进场、汽吊式起重机已准备。施工单位已按照图纸设计进行组立，铁塔底部采用地脚螺栓连接紧固，各杆件之间采用螺栓连接。技术员、安全员已在现场并对施工人员进行了安全技术交底。</p> <p>监理人员已经对进场塔材、金具、螺栓等材料进行了检查，材质规格尺寸及镀锌层厚度均符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场对铁塔组立进行旁站，已要求施工单位按照图纸连接好各杆件并固定好螺栓，安装后要求进行复查螺栓松动情况。已要求高空作业人员有登高证、操作证等，要求做好相关安全防护，系好安全带及安全绳，经检查符合规范要求。</p> |                             |        |                              |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>监理人员发现铁塔底部接地未连接，已要求施工单位整改。</p> <p>旁站监理人员（签字）：王孝金</p> <p>日期：2024.1.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |        |                              |