

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

|             |                              |        |                               |
|-------------|------------------------------|--------|-------------------------------|
| 旁站关键部位、关键工序 | 集电线路 BZ7 铁塔组立安装              | 承包单位   | 上海电力安装第一工程有限公司                |
| 旁站开始时间      | 2024 年 11 月 30 日<br>8 时 30 分 | 旁站结束时间 | 2024 年 11 月 30 日<br>17 时 30 分 |
| 天气情况        | 晴                            | 气温     | 1-13℃                         |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程塔材由晋城华宇电力科技股份有限公司提供，设计型号为 35B08-Z2-30，施工人员 15 人、材料已进场、汽吊式起重机已准备。施工单位已按照图纸设计进行组立，铁塔底部采用地脚螺栓连接紧固，各杆件之间采用螺栓连接。技术员、安全员已在现场并对施工人员进行安全技术交底。

监理人员已经对进场塔材、金具、螺栓等材料进行了检查，材质规格尺寸及镀锌层厚度均符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场对铁塔组立进行旁站，已要求施工单位按照图纸连接好各杆件并固定好螺栓，安装后要求进行复查螺栓松动情况。已要求高空作业人员有登高证、操作证等，要求做好相关安全防护，系好安全带及安全绳，经检查符合规范要求。

发现的问题及处理情况：

监理人员发现现场无专职安全员监督，要求施工单位安全员立即到场。已按要求整改完成。

旁站监理人员（签字）：王孝金  
日 期：2024.11.30