

旁站记录

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-A06-021

旁站的关键部位、关键工序	清徐新堡村仓库电力变压器进场吊卸	施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司
旁站开始时间	2023 年 11 月 28 日 09 时 32 分	旁站结束时间	2023 年 11 月 28 日 11 时 28 分

旁站的关键部位/关键工序施工情况：

- 1、现场管理人员 2 人，安全员 1 人，施工人员 3 人，吊车 25 吨。
- 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底。
- 3、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。
- 4、检查吊装人员上岗证书，查看吊车钢丝绳锁扣保险，吊车支腿枕木均符合要求。
- 5、吊车使用中回转半径内严禁站人。
- 6、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。
- 7、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

王瑞伟

日

期：2023 年 11 月 28 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。