

旁站记录

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-A06-090

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 旁站的关键部位、关键工序                                                                                                                                                                                                                                                             | 清徐县碱厂营养殖大棚交流电缆<br>进场吊卸     | 施工单位   | 通号工程局集团城建工程有限公司            |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 年 09 月 04 日 14 时 37 分 | 旁站结束时间 | 2024 年 09 月 04 日 15 时 49 分 |
| <p>旁站的关键部位/关键工序施工情况：</p> <p>1、现场管理人员 2 人，安全员 1 人，施工人员 4 人，吊车 25 吨。</p> <p>2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底。</p> <p>3、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。</p> <p>4、检查吊装人员上岗证书，查看吊车钢丝绳锁扣保险，吊车支腿枕木均符合要求。</p> <p>5、吊车使用中回转半径内严禁站人。</p> <p>6、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。</p> <p>7、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。</p> |                            |        |                            |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p></p> <p>旁站监理人员（签字）：</p> <p>日 期：2024 年 09 月 04 日</p>                        |                            |        |                            |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。