

旁站记录

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-A06-132

旁站的关键部位、关键工序	清徐库房交流电缆进场吊卸	施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司
旁站开始时间	2024 年 10 月 09 日 14 时 32 分	旁站结束时间	2024 年 10 月 09 日 15 时 26 分
旁站的关键部位/关键工序施工情况： 1、现场管理人员 2 人，安全员 1 人，施工人员 4 人，吊车 25 吨。 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底。 3、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 4、检查吊装人员上岗证书，查看吊车钢丝绳锁扣保险，吊车支腿枕木均符合要求。 5、吊车使用中回转半径内严禁站人。 6、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 7、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。			
发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字）：[Signature] 日 期：2024 年 10 月 09 日			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。