

安全旁站监理记录表

工程名称：大陆汽车电子（连云港）有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JZ16-DLQC-PZ-002

现场工作内容		屋面组件、逆变器、接地扁铁吊装	
作业地点		办公楼屋面	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向，待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施
	整改结果：		监 理 指 令：
旁站时间	开始	2023 年 7 月 8 日 8 时 10 分	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 7 月 8 日 10 时 50 分	作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：南玉荣

作业负责人（签名）：张山曼



扫描全能王 创建