

# 安全旁站监理记录表

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JZL6-ACDJ-PZ-009

|                |                                    |                                                                                                                                 |                                                      |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 现场工作内容         |                                    | 一期屋面逆变器吊装。                                                                                                                      |                                                      |
| 作业地点           |                                    | 一期厂房。                                                                                                                           |                                                      |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                    | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                      |                                                      |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                               | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                                                      |
|                | 平面布置                               | 1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。               |                                                      |
|                | 安全措施                               | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向，待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。   |                                                      |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><br>未拉安全警示带 |                                                                                                                                 | 监理指令：<br><br>要求在作业区域拉警示带。                            |
|                | 整改结果：<br><br>已整改                   |                                                                                                                                 | 复查意见：<br><br>已整改                                     |
| 旁站时间           | 开始                                 | 2023年09月23日13时20分                                                                                                               | 对应作业<br><br>开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。 |
|                | 结束                                 | 2023年9月23日16时10分                                                                                                                |                                                      |

旁站监理人员（签名）：南少荣

作业负责人（签名）：[Signature]