


安全旁站监理记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目 编号：YBYF-ZHJL-A06-AQ-003

现场工作内容		海泰新能组件吊装		
作业地点		A2 电池车间西侧		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空脱落 3、组件损伤 4、堆放方式 5、雨水侵蚀		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、吊车人员具有相应的资格，吊车已经年检，进场前已进行安全签证。 2、现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、卸货前对现场人员已进行了安全交底。		
	平面布置	1、平台周围及吊车作业路径区域，布置了安全防护设施。 2、吊车作业路径与其他区域之间划分了区域，有专人监护。 3、现场卸运区域布置满足吊卸安全要求。		
	安全措施	1、吊车吊卸路径平坦。 2、吊车托举组件托盘离开车体后，吊车离地高度为 10-15m。 3、吊车限速缓慢行驶。 4、限制堆放高度。		
现场主要问题	未进行技术交底		监理有关措施	要求施工单位对吊车人员进行技术交底
	整改结果： 按要求进行技术交底			复验意见： 同意吊运
旁站时间	开始	2024 年 01 月 15 日 09 时 0 分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2024 年 01 月 15 日 17 时 30 分		作业完成后“工完、料净、场地清”

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：