

安全旁站监理记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-A06-AQ-011

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		M1 屋面		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空脱落 3、组件损伤 4、堆放方式 5、雨水侵蚀		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、吊车人员具有相应的资格，吊车已经年检，进场前已进行安全签证。 2、现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、卸货前对现场人员已进行了安全交底。		
	平面 布置	1、平台周围及吊车作业路径区域，布置了安全防护设施。 2、吊车作业路径与其他区域之间划分了区域，有专人监护。 3、现场卸运区域布置满足吊卸安全要求。		
	安全 措施	1、吊车吊卸路径平坦。 2、吊车托举组件托盘离开车体后，吊车离地高度为 10-15m。 3、吊车限速缓慢行驶。 4、限制堆放高度。		
现场主要问题	现场无安全警示带		监理 有关 措施	要求吊装现场做好安全警示标识
	整改结果：已整改			复验意见：已整改完成，同意吊装
旁站 时间	开始	2024 年 03 月 07 日 09 时 0 分	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2024 年 03 月 07 日 17 时 00 分		作业完成后“工完、料净、场地清”

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

刘涛