

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZLYQBDK-AQPZ-20240330

现场工作内容		宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块内 B1#和 B2#楼屋顶支架吊运	
作业地点		首开区 B 地块内 B1#楼西侧和东侧 	
作业项目 主要危险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。支架零星配件等包装易散件脱落。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。	
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施
			复验意见：
旁站时间	开始	2024 年 03 月 30 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2024 年 03 月 30 日 10:时 00 分	

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

许长宏