

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZLYQBDK-AQPZ-20240411

现场工作内容		宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块内 B2#楼屋顶组件吊运	
作业地点		首开区 B 地块内 B2#楼西侧和东侧  宁波前湾新区战新园 B 块 914KW 光伏项目 2024-04-11 13:26:47 经度: 121.259846 纬度: 30.360741 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路 宁波前湾新区战新园 B 块 914KW 光伏项目 2024-04-11 13:44:03 经度: 121.259829 纬度: 30.361187 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路	
作业项目 主要危险分析		屋顶吊运组件易导致箱体侧翻。人员屋顶行走时易被支架檩条阻挡导致摔伤等。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	10 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面 布置	该栋厂房的屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品和人员没有从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。	
	安全 措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和组件箱悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。	
现场 主要 问题			监 理 有 关 措 施
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 04 月 11 日 13 时 30 分	对 应 作 业
	结束	2024 年 04 月 11 日 16 时 30 分	
		吊运施工开始	
		吊运施工结束	

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

许长宏