


## 安全旁站监理记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-AQPZ-011

|                         |                                            |                                                                                                                                 |                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容                  |                                            | 管桩吊装                                                                                                                            |                                                             |
| 作业地点                    |                                            | k、J、M 区施工区域                                                                                                                     |                                                             |
| 作业项目<br>主要危险分析          |                                            | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                      |                                                             |
| 施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价 | 组织管理                                       | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                                                             |
|                         | 平面布置                                       | 1、材料周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。               |                                                             |
|                         | 安全措施                                       | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因货物的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。       |                                                             |
| 现 场 主 要 问 题             | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br>吊车支腿距离临边护坡较近，且严重下沉。 |                                                                                                                                 | 监 理 有 关 措 施                                                 |
|                         | 整改结果：<br>已按要求整改                            |                                                                                                                                 | 监理指令：<br>吊车支撑与护坡保持安全距离，平稳安全牢靠后再进行吊桩作业<br><br>复查意见：<br>现场已整改 |
| 旁 站 时 间                 | 开始                                         | 2025 年 03 月 09 日 07 时 10 分                                                                                                      | 对 应 作 业                                                     |
|                         | 结束                                         | 2025 年 03 月 09 日 17 时 00 分                                                                                                      |                                                             |
|                         |                                            | 开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。                                                                                        |                                                             |

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 



扫描全能王 创建