

安全旁站监理记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-AQPZ-017

现场工作内容		管桩吊装			
作业地点		E、M、区施工区域			
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。			
	平面布置	1、材料周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因货物的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。			
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 卸桩人员一次吊卸 2 根，方案要求每次只允许吊卸一根。		监 理 有 关 措 施	监理指令： 严格按照吊桩方案作业	
	整改结果： 施工单位管理人员已对卸桩人员加强教育，提高安全意识。			复查意见： 已整改	
旁 站 时 间	开始	2025 年 03 月 18 日 07 时 05 分		对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2025 年 03 月 18 日 16 时 10 分			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：张杰

作业负责人（签名）：张健

