

安全旁站监理记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-AQPZ-023

现场工作内容		管桩吊装	
作业地点		N、P区施工区域	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工 评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、材料周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因货物的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： p区吊车卸桩作业准备时，距高压线较近，场地限制不能保持安全距离。		监理指令： 停止准备工作，更换作业场地。消除安全隐患，提高安全意识。
	整改结果： 已按要求更换作业场地		复查意见：已整改
旁站 时间	开始	2025年03月24日01时15分	对应 作业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2025年03月24日16时30分	

旁站监理人员（签名）：孙杰

作业负责人（签名）：张健



扫描全能王 创建