

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号: JZL6-JSQC-PZ-001

|                |                     |                                                                                                                                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 现场工作内容         |                     | 电缆桥架及接地扁铁吊装                                                                                                                         |                   |
| 作业地点           |                     | 均胜汽车厂内                                                                                                                              |                   |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                     | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                          |                   |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                | 1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                   |
|                | 平面布置                | 1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位靠路一侧, 支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                |                   |
|                | 安全措施                | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。<br>2、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向, 待吊装物就位稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。  |                   |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: |                                                                                                                                     | 无                 |
|                | 整改结果:               |                                                                                                                                     | /                 |
| 旁站时间           | 开始                  | 2024年4月11日 9时10分                                                                                                                    | 开始前人、机、料、法、环良好。   |
|                | 结束                  | 2024年4月11日 10时20分                                                                                                                   | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员 (签名): 南玉荣

作业负责人 (签名): 李学明