

安全旁站监理记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GD-ZHJL-AQPZ-026

现场工作内容		预制管桩进场吊卸。	
作业地点		58、60、83、85 区光伏区。	
作业项目 主要风险分析		1、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 3、吊机配合不协调 4、起吊时出现瞬间强风。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场吊装作业 6 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 台 35 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，同意吊装就位，现场施工安全处于可控状态。	
	平面 布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。	
	安全 措施	工人佩戴安全帽、安全警戒线防护已到位、吊装工具牢靠合格、特种人员操作证合格有效、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。	
现场主 要问题	无		监 理 有 关 措 施
	整改结果：/		
旁站 时间	开始	2024 年 12 月 25 日 08 时 00 分	对 应 作 业
	结束	2024 年 12 月 25 日 12 时 30 分	
		开始旁站时现场作业正常	
		结束旁站时现场作业正常	

旁站监理人员（签名）：

徐文平

施工负责人（签名）：

王超