

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 30 日 星期一	天气	晴	气温	-1~10℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：16 人 打桩机 5 台、挖机 5 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 100 根，共计到货 18046 根，产品合格证齐全。			
施 工 进 度 部 位 情 况	今日施工内容： 光伏区：分区 27 打桩 92 根，分区 31 打桩 48 根，分区 58 打桩 114 根，分区 60 打桩 159 根，共计完成 16732 根（占地约 1086.48 亩）。				
检 查 问 题 发 现	无				
处 理 意 见 措 施 结 果	无				
协 调 其 他 内 容	组织召开监理、参加由高邮市供电公司宣贯的安全会议				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			