

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QWDZGC-AQPZ-20240908

现场工作内容		宁波前湾新区大众广场二期宿舍区内 17#-19#楼屋顶条形基础吊运	
作业地点		大众广场二期宿舍区内 17#-19#楼南侧、北侧和西侧 	
作业项目 主要风险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6 名施工人员；管理人员 3 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，屋顶辅助人员各 2 人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察，施工员负责屋顶协调材料分散。	
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业和注意成品保护。	
现场主要问题			监理 有关 措施
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2024 年 09 月 08 日 7 时 40 分	对应 作业
	结束	2024 年 09 月 08 日 11 时 00 分	
		吊运施工开始	
		吊运施工结束	

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

陆建明