

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QWDZGC-AQPZ-20240920

现场工作内容		宁波前湾新区大众广场二期宿舍区内 15#-21#楼屋顶组件、条形基础和支架吊运		
作业地点		大众广场二期宿舍区内 15#-21#楼南侧、北侧和西侧等  宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-09-20 09:00:28 经度: 121.283959 纬度: 30.31966 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路 宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-09-20 09:29:08 经度: 121.283398 纬度: 30.319729 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路		
作业项目 主要风险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形基础易有零星小块混凝土脱落。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	9 名施工人员；管理人员 3 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，屋顶辅助人员各 2 人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察，施工员负责屋顶协调材料分散。		
	安全 措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业和注意成品保护。		
现场 主要 问题			监 理	
	整改结果：		有 关 措 施	复 验 意 见：
旁站 时间	开始	2024 年 09 月 20 日 8 时 00 分	对 应 作 业	吊运施工开始
	结束	2024 年 09 月 28 日 18 时 00 分		吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

陆建明