

安全旁站监理记录

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块 一期 918KWp 分布式光伏发电项目 编号： ZHJBM04-ZXYDDK01-AQPZ-004

日期及气候： 2024 年 11 月 05 日 晴	工程地点： 产业园 D 地块一期
旁站监理的部位或工序： 光伏组件吊装作业	
旁站监理开始时间： 09: 00	旁站监理结束时间： 17:40
施工情况： 施工工人 5 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底；安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求，吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人；	
监理情况： 监理项目部对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效，施工作业区平面布置符合作业指导书要求；现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。组件吊装、转运培训技术交底已学习，组件吊运至屋顶进行安全注意事项强调：1、吊装作业区域进行安全警示标识警戒；2、专人进行指挥和司吊；3、屋顶卸货在彩钢瓦屋顶上寻找大梁处为落箱位置； 4、屋顶施工人员对组件拆箱、转运和堆码等一律按厂商培训要求进行作业；5、每天吊运分散摆放的组件按实际能安装固定的量予以确定，严禁组件没有固定散落在屋顶过夜的情况存在；6、要求施工单位管理人员安全监督和指挥组件的吊运、拆包转运等工作，确保过程顺利。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无安全事故	

总包单位：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 安全员： 颜海龙 2024 年 11 月 05 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 李宁 2024 年 11 月 05 日
---	--

本表一式____份, 由项目监理单位填写, 建设单位存____份, 项目监理单位存 1 份、承包单位存____份

