

安全监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：- ZXYADK -ZHJL-AQJC-004

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 11 月 6 日	检查地点	3#6#厂房屋顶施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：日期：		
复查意见	复查人：日期：		



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号： ZXYSDK-ZHJL-PZ-010

现场工作内容		水泥墩吊装	
作业地点		1#厂房	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于路中靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一捆一吊，待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方 200~300CM 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
ZX 现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无		监理指令： 无
	整改结果：		复查意见：
旁站 时间	开始	2024 年 11 月 2 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2024 年 11 月 2 日 10 时 00 分	开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：-司在欣

作业负责人（签名）：王长鑫



扫描全能王 创建