

安全旁站监理记录表

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号: 02

现场工作内容		夹具吊运	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 4 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场主要问题	现场检查吊具发现有磨损严重，需更换。		监理有关措施 复验意见： 能按照监理指令执行操作
	整改结果： 已更换。		
旁站时间	开始	2024 年 11 月 11 日 6 时	对应作业
	结束	2024 年 11 月 11 日 8 时	
		现场准备工作就位	
		现场整理工作完善	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):