




安全旁站记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-AQPZ-007

现场工作内容	1#厂房组件吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工现场安全 文明施工 评价	组织管理	8名施工人员、1名吊装车司机及1名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	现场吊装警戒带拉设不规范。	监理 有关 措施	暂停吊装施工进行整改。	
	整改结果： 已完成整改。		复验意见： 已整改完成。	
旁站 时间	开始	2025年07月18日07时20分	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2025年07月18日10时30分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注：1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备