

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 编号： ZHJL-AQPZ-20221007

现场工作内容		海拓智创园 1#和 2#储能设备集装箱吊运就位		
作业地点	园区 1#和 2#储能设备区域			
	 宁波前湾新区海拓园分布式光伏项目 2022-10-07 12:36:45 经度: 121.330046 纬度: 30.33975 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路	 宁波前湾新区海拓园分布式光伏项目 2022-10-07 12:39:03 经度: 121.330124 纬度: 30.33984 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路		
作业项目 主要风险分析		吊车负荷不够，倾角过大导致吊车侧翻。指挥人员和司机配合不好导致设备磕碰损坏。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	14 名施工人员，管理人员 2 人。吊运区域设置安全警示标识绳和牌。施工人员到场后，由现场管理人员进行安全和技术交底；集装箱吊运至设备基础后工人立即进行就位焊接固定。		
	平面布置	该设备基础未长条型基础，预埋槽钢水平控制误差在允许范围内。物品有磕碰损坏和人员受伤的危险。专职司吊指挥人员和两名吊车司机，利用对讲机进行沟通。		
	安全措施	两辆吊车配备专用吊具；工人正确佩戴安全防护用品；在起重和就位区域设置安全警示标识。		
现场主要问题	无	监理有关措施	无	
	整改结果：无		复验意见：无	
旁站时间	开始	2022 年 10 月 07 日 12 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 10 月 07 日 15 时 00 分		吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：