

安全监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJCJL-202200805

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 08 月 05 日	检查地点	园区各施工屋顶、土建施工现场及材料堆场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、园区各施工屋顶光伏区施工现场进行安全情况。 2、园区 2#楼西侧材料和设备堆放现场安全情况。 3、园区 2#和 3#配电房土建施工现场安全情况。		
存在问题	1、检查出园区 1#和 2#楼屋顶在组件吊运、分散摆放和安装施工时，组件箱在屋顶落在彩钢瓦表面待拆箱时间过长，易导致彩钢瓦板破损。 2、检查出在园区 2#和 3#配电房土建施工现场，施工人员佩戴安全帽不规范。		
整改要求	1、督促施工人员按规范佩戴安全帽。 2、督促施工方对屋顶组件吊运后及时进行分散摆放处理或加长两箱组件吊运至屋顶的间隔时间，合理增加人员安排组件吊运至屋顶后及时拆箱搬运分散摆放到位，防止组件箱体在屋顶长时间压迫对彩钢瓦的损坏。		
检查人	戚平 2022 年 08 月 05 日	施工项目部 签收人/日期	盛启坤 2022 年 08 月 05 日
整改情况	已整改 整改负责人：盛启坤 2022 年 8 月 6 日		
复查意见	经复查，已闭环。 复查人：戚平 2022 年 08 月 06 日		