

监理检查记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: 001

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部
检查时间	2019 年 05 月 14 日	检查地点	风机现场、钢筋加工区、宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 确保设备安全, 公司结合实际, 制定本工作方案, 决定在全场区范围内开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1. 重点检查现场临时用电、作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 2. 重点检查作业现场基坑围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
检查内容	1、现场二级配电箱接地线不规范。 2、现场开关箱接地体深度不够, 接线不规范。 3、钢筋加工区过路电缆没有埋设或架空处理, 存在隐患。 4、升压站基坑没有进行基坑临边防护。 5、员工食堂电源插排线接头太多, 存在安全隐患。 6、员工宿舍检查发现有通铺现象。 7、办公室和宿舍的彩钢板房应做好防雷接地。 8、现场加工钢筋机械设备, 要做好一机、一闸、一漏、一保。 9、现场检查应增加安全标语、标识、警示牌等。 10、检查 F24#、K07 基坑堆积废弃毛石太高, 离基坑太近, 要求及时清理。及时消除安全隐患。 11、检查 F22# 发动机没有做接地。		
整改要求	整改完成施工单位报监理现场复查。		
检查人	赵焕胜	施工项目部 签收人/日期	鲁刚
整改情况	现场已整改 整改负责人: 鲁刚 日期: 2019 年 5 月 14 日		
复查意见	现场复查整改完成 复查人: 赵焕胜 日期: 2019 年 05 月 14 日		



由 扫描全能王 扫描创建

监理检查记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: 002

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部
检查时间	2019 年 05 月 22 日	检查地点	风机现场、钢筋加工区、宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 确保设备安全, 公司结合实际, 制定本工作方案, 决定在全场区范围内开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1. 重点检查现场临时用电、作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 2. 重点检查作业现场基坑围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1. 升压站基坑临边防护不到位。 2. 变压器下面周围要做硬围护, 要做围挡措施。 3. 升压站区钢筋加工区开关箱要设专人管理, 开关箱未见漏电保护器, 存在安全隐患。 4. 升压站宿舍区未见防火器材, 存在安全隐患, 需要及时整改。 5. 员工食堂电源插排线接头太多, 存在安全隐患。 6. 员工宿舍检查发现有通铺现象。 7. 钢筋加工区开关箱要有防雨罩。 8. 现场加工钢筋机械设备, 要做好一机、一闸、一漏、一保。 9. 现场检查应增加安全标语、标识、警示牌等。 10. 宿舍临时用电只有开关未见漏电保护器。		
整改要求	整改完成施工单位报监理现场复查。		
检查人	赵晓松	施工项目部 签收人/日期	吕刚
整改情况	现场已整改 整改负责人: 吕刚 日期: 2019 年 5 月 22 日		
复查意见	现场复查已整改完成 复查人: 赵晓松 日期: 2019 年 05 月 22 日		



由 扫描全能王 扫描创建

监理检查记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: 003

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部
检查时间	2019 年 05 月 28 日	检查地点	风机现场、钢筋加工区、宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 确保设备安全, 公司结合实际, 制定本工作方案, 决定在全场区范围内开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1. 重点检查现场临时用电、作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 2. 重点检查作业现场基坑围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1. 现场安全检查发现 F20# 基坑临边防护不到位, 要求施工单位对开挖完的基坑做好临边防护工作。 2. 现场浇筑商砼, 商砼站的司机没有带安全帽, 有司机在现场吸烟, 要求施工单位对进场的司机做好安全管理工作。 3. 风机基础浇筑采用溜槽施工, 要有监护人。 4. 消防和安全用品要有详细的台账。 5. 现场安全文明施工标识、警示牌少, 道路转弯处应设置限速牌、警示标识牌。 6. 现场应设置医务室, 应做好安全消防应急演练工作。 7. 施工单位应为进场的工人购买人员保险及进行体检, 体检的工人要有体检报告。 8. 施工现场的建筑垃圾要及时清理, 做到工完场地清。		
整改要求	整改完成施工单位报监理现场复查。		
检查人	赵晓玲	施工项目部 签收人/日期	鲁刚
整改情况	现场已整改	整改负责人:	鲁刚 日期: 2019 年 5 月 28 日
复查意见	现场复查已整改完成, 第 7 项未整改。 复查人: 赵晓玲 日期: 2019 年 05 月 28 日		

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建

监理检查记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: 004

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部
检查时间	2019 年 06 月 04 日	检查地点	风机现场、钢筋加工区、宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 确保设备安全, 公司结合实际, 制定本工作方案, 决定在全场区范围内开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1. 重点检查现场临时用电、作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 2. 重点检查作业现场基坑围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1、生活区插线板的接线太长, 易产生涡流。线径太细要求更换。 升压站生活区蓄水池门未关闭, 易发生升坠落隐患。		
整改要求	整改完成施工单位报监理现场复查。		
检查人	赵x4x4	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	现场已整改 整改负责人: 鲁刚 日期: 2019 年 6 月 4 日		
复查意见	现场复查已整改完成 复查人: 赵x4x4 日期: 2019 年 06 月 04 日		

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建