

安全检查记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号: AQJC-003

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.06.01	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对项目施工人员安全三级教育及安全交底记录、夏季高温雨天施工措施、现场劳保用品、警示标牌、应急演练、爬梯安全通道、屋面防护、现场文明施工、桥架制作、电缆敷设吊装安装进行安全专项大检查		
存在问题	1、后期进场人员无安全三级教育; 2、C 厂房北侧爬梯平台与厂房连接处无防护措施 3、防暑药品未放置在专用药箱内; 4、电缆敷设吊装个别工人未佩戴安全帽; 5、屋面采光带未设置安全警示带;		
整改要求	1、要求进行后期进场人员安全三级教育; 2、要求对 C 厂房爬梯平台与厂房连接处进行安全防护; 3、要求防暑药品设置专用药箱存放; 4、要求电缆敷设吊装工人立即佩戴安全帽; 5、要求屋面采光带处设置安全警示带; 以上内容限期三天之内完成否则进行经济考核		
检查人	黎建光、叶雪峰、谢书杰、蒋涛	施工项目部 签收人/日期	蒋涛 2019.6.1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 蒋涛 日期 2019.6.3		
复查意见	复查整改 复查人: 黎建光 日期 2019.6.3		