

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/2/29 下午 2:00
会议主持人	王轩		
会议主题：施工进度会议			
上次会议问题落实情况：			
监理单位现场巡视小班组：东郑王登元，西沟王孝龙，阳潮王劲，升压站、集电线路、送出线路王孝金 一、会议议程回顾： 1、东郑：3 号开工，5 号开始安装支架，2 号安装人员进场 60 人，电气人员 10 人，辅助功 30 人，330 并网容量确保 25MW。 2、集电线路：1 号开工铁塔基础掏挖 7 人，组塔 15 人。 3、西沟：2 号开工 330 确保 7MW 并网容量。 4、阳潮：10 号开工放点，13 号基础引孔。5 月 18 日确保 10MW 容量并网完成。 5、所以参建单位人员三级教育、健康证、机械设备合格证等等报备项目部。如不报备查到监理项目部会下发临时暂停令 二、会议重点内容： 1. 制定了详细的施工计划，确保工期、劳动力部署、材料供应和设备投入等方面都有明确的时间表和任务量。特别强调了质量安全措施，包括遵循相关标准和法规，以确保工程质量和员工安全。 2. 明确了团队组织与协作的重要性，强调了各部门职责分工和团队合作的必要性。确保各个部门之间能够协同作战，高效完成各自的任务。 3. 建立了有效的沟通与反馈机制，让团队成员能够及时分享信息，解决问题。鼓励团队成员提出建议和改进方案，以不断提升工作质量。			

三、会议总结： 本次会议主要讨论了几个关键项目的施工计划和安全措施。首先，东郑项目计划于 3 号开始施工，5 号开始安装支架，预计将有 60 名安装人员、10 名电气人员和 30 名辅助工人在 2 号进场，确保 330 并网容量达到 25MW。其次，集电线路项目计划于 1 号开始施工，包括 7 人进行铁塔基础掏挖和 15 人组塔。西沟项目计划于 2 号开始施工，确保 330 并网容量达到 7MW。阳潮项目计划于 10 号开始放点，13 号进行基础引孔，目标是在 5 月 18 日之前确保 10MW 容量并网完成。 此外，会议还强调了参建单位人员的三级教育、健康证、机械设备合格证等报备工作的重要性。如果未报备，监理项目部会下发临时暂停令。 会议的重点内容包括制定了详细的施工计划，确保工期、劳动力部署、材料供应和设备投入等方面都有明确的时间表和任务量。特别强调了质量安全措施，包括遵循相关标准和法规，以确保工程质量和员工安全。同时，明确了团队组织与协作的重要性，强调了各部门职责分工和团队合作的必要性。确保各个部门之间能够协同作战，高效完成各自的任务。最后，建立了有效的沟通与反馈机制，让团队成员能够及时分享信息，解决问题。鼓励团队成员提出建议和改进方案，以不断提升工作质量。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024、02、29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		开工前准备会		
会议时间		2024.2.29	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王林	上电万坤	18914664520	
2	王孝全	正街新造里	13816172038	
3	刘富祥	上电万坤	13959012080	
4	张峰	上电公司	13672800155	
5	陈建国	景发	1386038899	
6	周小星	景发	18256082198	
7	赵二铭	运维	18734913642	
8	梅瑞年	景发	1833558279	
9	张瑞	景发	18031839311	
10	王林	中观	15834180241	
11	谭金贵	中观	15203434745	
12	丁明明	中观	18734154434	
13	王瑞	上电万坤	18235123470	
14	王瑞	上电-万坤	1823544585	
15	王瑞	景发	13935711044	
16	王瑞	运维	18295938068	
17	王瑞	运维	19903482293	
18	王瑞	上电万坤	19955161277	
19	王瑞	上电万坤	15211626137	
20				